

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือนแรก ๒๕๖๔

๑. โครงการตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กั้นเงินกรณีก่อนนี้ผูกพัน) จำนวน ๑๐ โครงการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	วงเงิน			ผู้รับจ้าง	เลขที่สัญญาจ้าง	วันที่		ขั้นตอน	หมายเหตุ
		งบประมาณ	ตามสัญญา	เหลือจ่าย			ลงนาม	สิ้นสุดสัญญา		
๑	ซ่อมแซมทางระบายน้ำ ม. ๒/ม.๓	๗๑,๐๐๐.๐๐	๗๑,๐๐๐.๐๐	-	สหมิตรคอนกรีต	๒๗/๒๕๖๓	๓๑/๐๗/๒๕๖๓	๒๙/๐๙/๒๕๖๓	เบิกจ่ายแล้ว	
๒	ก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. ม. ๒	๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	-	สหมิตรคอนกรีต	๒๘/๒๕๖๓	๓๑/๐๗/๒๕๖๓	๒๙/๑๐/๒๕๖๓	เบิกจ่ายแล้ว	
๓	ก่อสร้างประปาหอสูง ม. ๑	๓๙๔,๐๐๐.๐๐	๓๙๓,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	ชัยทัตวิสต์	๒๙/๒๕๖๓	๔/๘/๒๕๖๓	๒/๑๑/๒๕๖๓	เบิกจ่ายแล้ว	
๔	ก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. ม. ๕	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	ส.วิทเวชการโยธา	๓๐/๒๕๖๓	๑๓/๐๘/๒๕๖๓	๑๑/๑๑/๒๕๖๓	เบิกจ่ายแล้ว	
๕	ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ ม. ๑๓๕๖๗๘	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	ชัยทัตวิสต์	๓๒/๒๕๖๓	๘/๙/๑๙๖๓	๘/๑๐/๑๙๖๓	เบิกจ่ายแล้ว	
๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๗	๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	-	ชัยทัตวิสต์	๓๓/๒๕๖๓	๘/๙/๑๙๖๓	๗/๑๑/๒๕๖๓	เบิกจ่ายแล้ว	
๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๑,๓,๔,๕,๖, และ หมู่ที่ ๘	๑๒๗,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	ส.เจริญพาณิชย์	๓๔/๒๕๖๓	๙/๙/๒๕๖๓	๒๔/๑๐/๒๕๖๓	เบิกจ่ายแล้ว	
๘	โครงการปรับปรุงระบบประปา ม. ๕	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	หจก.บึงกาฬรุ่งเรืองก่อสร้าง	๓๕/๒๕๖๓	๑๗/๙/๒๕๖๓	๑๖/๑๑/๒๕๖๓	เบิกจ่ายแล้ว	
๙	โครงการแก้ปัญหาจอกแหน ม.๔	๙๑,๐๐๐.๐๐	๙๑,๐๐๐.๐๐	-	นส.นงลักษณ์	๓๖/๒๕๖๓	๒๔/๐๙/๒๕๖๓	๒๔/๑๐/๒๕๖๓	เบิกจ่ายแล้ว	
๑๐	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ศพด. นาสิ่งห์ นาทราย	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	ศรีอุดมคอนกรีต	๓๗/๒๕๖๓	๒๔/๐๙/๒๕๖๓	๒๒/๐๑/๒๕๖๔	เบิกจ่ายแล้ว	
	รวม	๑,๗๔๑,๐๐๐.๐๐	๑,๗๓๗,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐						

๒. โครงการตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กั้นเงินกรณีไม่ก่อกั้นผู้ผูกพัน) จำนวน ๔ โครงการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	วงเงิน			ผู้รับจ้าง	เลขที่สัญญาจ้าง	วันที่		ขั้นตอน	หมายเหตุ
		งบประมาณ	ตามสัญญา	เหลือจ่าย			ลงนาม	สิ้นสุดสัญญา		
๑	โครงการซ่อมแซมหอประชุม เทพสิงห์ขร	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	ส.เจริญพานิชย์	๑/๒๕๖๔	๑๓/๑๐/๒๕๖๓	๑๕/๑๒/๒๕๖๓	เบิกจ่ายแล้ว	
๒	ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.นา สิงห์	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ส.เจริญพานิชย์	๒/๒๕๖๔	๑๓/๑๑/๒๕๖๓	๑๑/๒/๒๕๖๔	ส่งมอบ/ตรวจรับ	
๓	พาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายสามแยกภูทอก-นาสิงห์ ม.๓	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๕๐๐	๕๐๐	สิทธาจารย์	๓/๒๕๖๔	๑๖/๑๑/๒๕๖๓	๓๐/๑/๒๕๖๔	ส่งมอบ/ตรวจรับ	
๔	แอสฟัลติกพารา ม.๒- ม.๖	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๕๐๐	๕๐๐	สิทธาจารย์	๔/๒๕๖๔	๑๖/๑๑/๒๕๖๓	๓๐/๑/๒๕๖๔	ส่งมอบ/ตรวจรับ	
	รวม	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐						

๓. โครงการงบบุคลากรเฉพาะกิจ ๒๕๖๓ (เงินเหลือจ่าย) จำนวน ๑ โครงการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	วงเงิน			ผู้รับจ้าง	เลขที่สัญญาจ้าง	วันที่		ขั้นตอน	หมายเหตุ
		งบประมาณ	ตามสัญญา	เหลือจ่าย			ลงนาม	สิ้นสุดสัญญา		
๑	ก่อสร้างถนน คสล.สายโคก ปลายนา	๒,๓๖๙,๐๐๐.๐๐	๒,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	หจก.พีรภรณ์ ก่อสร้าง	๑/๒๕๖๔	๑๘ ธ.ค. ๖๓	๑๙ มี.ค.๖๔	บริหารสัญญา	เงินเหลือ จ่าย ปี ๒๕๖๓

๔. โครงการงบบุคลากรเฉพาะกิจ ๒๕๖๔ จำนวน ๓ โครงการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	วงเงิน			ผู้รับจ้าง	เลขที่สัญญาจ้าง	วันที่		ขั้นตอน	หมายเหตุ
		งบประมาณ	ตามสัญญา	เหลือจ่าย			ลงนาม	สิ้นสุดสัญญา		
๒	ก่อสร้างถนน คสล.ม. ๓	๑,๒๘๙,๐๐๐.๐๐	๑,๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๐๐๐	ส.วิทเวชฯ	๓/๒๕๖๔	๒๔ ธ.ค. ๖๓	๒๔ มี.ค. ๖๔	บริหารสัญญา	
๓	แอสฟัลท์ติกนาสิงห์รุ่งเรือง เชื่อมบ้านทรายทอง	๒,๗๑๓,๐๐๐.๐๐	๒,๒๑๘,๘๐๐.๙๙	๔๙๔,๑๙๙	เดชาคอนกรีตฯ	๒/๒๕๖๔	๑๘ ธ.ค. ๖๓	๑๖ ก.พ. ๖๔	ส่งมอบ/ตรวจรับ	
๔	แอสฟัลท์ติก นาสิงห์-นาทราย	๖,๕๖๗,๐๐๐.๐๐	๕,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๘๗,๐๐๐	ศิริประภาก่อสร้าง	๔/๒๕๖๔	๒๔ ธ.ค. ๖๓	๒๒ ก.พ. ๖๔	บริหารสัญญา	ประสงค์ใช้ เงินเหลือจ่าย
	รวม	๑๐,๕๖๙,๐๐๐	๘,๗๕๘,๘๐๐.๙๙	๑,๘๑๐,๑๙๙						

๕. โครงการตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ โครงการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	วงเงิน			ผู้รับจ้าง	เลขที่สัญญาจ้าง	วันที่		ขั้นตอน	หมายเหตุ
		งบประมาณ	ตามสัญญา	เหลือจ่าย			ลงนาม	สิ้นสุดสัญญา		
๑	ซ่อมแซมลูกรังสายห้วยจำ	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	นส.นงคัลักษณ์	๕/๒๕๖๔	๑๘/๑๒/๖๓	๑๗/๐๑/๖๔	เบิกจ่าย	
๒	ซ่อมแซมลูกรังสายโคก ปลายนา	๓๐๙,๕๐๐	๓๐๙,๐๐๐	๕๐๐	นส.นงคัลักษณ์	๖/๒๕๖๔	๑๘/๑๒/๖๔	๑๗/๐๑/๖๕	เบิกจ่าย	
๓	ซ่อมแซมลูกรังสายถ้ำน้อย น้ำทิพย์	๑๕๕,๐๐๐	๑๕๔,๕๐๐	๕๐๐	นายประทีน	๗/๒๕๖๔	๑๘/๑๒/๖๕	๑๗/๐๑/๖๖	เบิกจ่าย	
๔	ซ่อมแซมลูกรังสายหนองแ่	๘๙,๕๐๐	๘๙,๐๐๐	๕๐๐	นายประทีน	๘/๒๕๖๔	๑๘/๑๒/๖๖	๑๗/๐๑/๖๗	เบิกจ่าย	
๕	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๓	๑๐๗,๐๐๐	๑๐๗,๐๐๐	-	กิจธราทรัพย์	๑๐/๒๕๖๔	๒๑/๐๑/๒๕๖๔	๒๒/๐๓/๒๕๖๔	บริหารสัญญา	
๖	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๖	๒๗๐,๐๐๐	๒๖๙,๕๐๐	๕๐๐	กิจธราทรัพย์	๙/๒๕๖๔	๒๑/๐๑/๒๕๖๔	๒๒/๐๓/๒๕๖๔	บริหารสัญญา	
๗	ก่อสร้างถนน คสล. สายหนอง แ่	๓๒๐,๐๐๐	๓๑๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กิจธราทรัพย์	๑๐/๒๕๖๔	๒๑/๐๑/๒๕๖๔	๒๒/๐๓/๒๕๖๔	บริหารสัญญา	
๘	ก่อสร้างถนน คสล. ม. ๔	๓๓๐,๐๐๐	๓๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กิจธราทรัพย์	๑๒/๒๕๖๔	๒๑/๐๑/๒๕๖๔	๒๒/๐๓/๒๕๖๔	บริหารสัญญา	

๙	ขยายไหล่ทาง คสล. หน้า รร.นาสิงห์	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	กิจการทรัพย์สิน	๑๓/๒๕๖๔	๒๑/๐๑/๒๕๖๔	๒๒/๐๓/๒๕๖๔	บริหารสัญญา	
๑๐	ก่อสร้างฝาย ม. ๔	๗๖๐,๐๐๐	๗๕๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	ชัยทัตวิสต์	๑๔/๒๕๖๔	๐๙/๐๒/๒๕๖๔	๐๙/๐๖/๒๕๖๔	บริหารสัญญา	
๑๑	ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองบ่อ ม.๓	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐	หจก.ส.วิทเวช การโยธา	๑๖/๒๕๖๔	๐๘/๐๓/๒๕๖๔	๒๒/๐๔/๒๕๖๔	บริหารสัญญา	
๑๒	โครงการก่อสร้างทางระบาย น้ำ คสล. หมู่ที่ ๑	๑๑๒,๐๐๐								
๑๓	โครงการก่อสร้างทางระบาย น้ำ คสล. หมู่ที่ ๘	๖๕,๐๐๐								
๑๔	โครงการก่อสร้างทางระบาย น้ำ คสล. หมู่ที่ ๕ เชื่อมหมู่ที่ ๗	๕,๐๐๐,๐๐๐								
๑๕	โครงการก่อสร้างแนวเขตที่ สาธารณะ	๒๕๗,๐๐๐								
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล. หมู่ที่ ๒	๒๐๐,๐๐๐								
๑๗	โครงการต่อเติมอาคาร สำนักงาน อบต.นาสิงห์	๑๑๐,๐๐๐								
๑๘	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สนง.อบต.นาสิงห์	๗๖๐,๐๐๐								
๑๙	โครงการปรับปรุงรางระบาย น้ำ คสล. หมู่ที่ ๑	๑๐๐,๐๐๐								
๒๐	โครงการปรับปรุงและ ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๗	๒๑๐,๐๐๐								

	රැක	෧,෪෧෦,෦෦෦	෧,෧෧෦,෦෦෦	෧,෦෦෦						
--	-----	-----------	-----------	-------	--	--	--	--	--	--