

ลำดับที่	ชื่อย่อโครงการ	งบประมาณ	ตามสัญญา	เหลือจ่าย	ผู้รับจ้าง	สัญญาจ้าง	ลงนาม	สิ้นสุดสัญญา	ขั้นตอน	หมายเหตุ
1	โครงการซ่อมแซม หอประชุมเทพสิงห์ขร	50,000	50,000	-	ส.เจริญพานิชย์	1/2564	17/10/2563	15/12/1963	เบิกจ่ายแล้ว	
2	ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.	250,000	249,000	1,000	ส.เจริญพานิชย์	2/2564	13/11/2563	11/2/2564	ส่งมอบ/ตรวจรับ	
3	พาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายสามแยกภูทอก-นาสิงห์	500,000	499,500	500	สิทธิอาจารย์	3/2564	16/11/2563	30/1/2564	ส่งมอบ/ตรวจรับ	
4	แอสฟัลติกพารา ม.2- ม.6	500,000	499,500	500	สิทธิอาจารย์	4/2564	16/11/2563	30/1/2564	ส่งมอบ/ตรวจรับ	
	รวม	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐						

๓. โครงการงบบุคลากรเฉพาะกิจ ๒๕๖๓ (เงินเหลือจ่าย) จำนวน ๑ โครงการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	วงเงิน			ผู้รับจ้าง	วันที่สัญญาจ้าง	วันที่		ขั้นตอน	หมายเหตุ
		งบประมาณ	ตามสัญญา	เหลือจ่าย			ลงนาม	สิ้นสุดสัญญา		
๑	ก่อสร้างถนน คสล.สาย โคกปลายนา	๒,๓๖๙,๐๐๐.๐๐	๒,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	หจก.พิภรณ์ ก่อสร้าง	๑/๒๕๖๔	๑๘ ธ.ค. ๖๓	๑๙ มี.ค. ๖๔	บริหารสัญญา	เงินเหลือ จ่าย ปี ๒๕๖๓

๔. โครงการงบบุคลากรเฉพาะกิจ ๒๕๖๔ จำนวน ๓ โครงการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	วงเงิน			ผู้รับจ้าง	วันที่สัญญาจ้าง	วันที่		ขั้นตอน	หมายเหตุ
		งบประมาณ	ตามสัญญา	เหลือจ่าย			ลงนาม	สิ้นสุดสัญญา		
๒	ก่อสร้างถนน คสล.ม. ๓	๑,๒๘๙,๐๐๐	๑,๒๖๐,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	ส.วิทเวชชา	๓/๒๕๖๔	๒๔ ธ.ค. ๖๓	๒๔ มี.ค. ๖๔	บริหารสัญญา	
๓	แอสฟัลติกนาสิงห์รุ่งเรือง เชื่อมบ้านทรายทอง	๒,๗๑๓,๐๐๐	๒,๒๑๘,๘๐๑	๔๙๔,๑๙๙	เดชาคอนกรีตฯ	๒/๒๕๖๔	๑๘ ธ.ค. ๖๓	๑๖ ก.พ. ๖๔	ส่งมอบ/ตรวจรับ	
๔	แอสฟัลติก นาสิงห์-นา ทราย	๖,๕๖๗,๐๐๐	๕,๒๘๐,๐๐๐	๑,๒๘๗,๐๐๐	ศิริประภาก่อสร้าง	๔/๒๕๖๔	๒๔ ธ.ค. ๖๓	๒๒ ก.พ. ๖๔	บริหารสัญญา	ประสงค์ ใช้เงิน เหลือจ่าย
	รวม	๑๐,๕๖๙,๐๐๐	๘,๗๕๘,๘๐๑	๑,๘๑๐,๑๙๙						

๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒	๒๐๐,๐๐๐								
๑๗	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.นาสิงห์	๑๑๐,๐๐๐								
๑๘	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนง.อบต.นาสิงห์	๗๖๐,๐๐๐								
๑๙	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑	๑๐๐,๐๐๐								
๒๐	โครงการปรับปรุงและก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๗	๒๑๐,๐๐๐								
	รวม	๙,๔๙๐,๐๐๐	๒,๖๖๘,๕๐๐	๗,๕๐๐						

๖. โครงการตามประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวดค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ โครงการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	วงเงิน			ผู้รับจ้าง	วันที่สัญญาจ้าง	วันที่		ขั้นตอน	หมายเหตุ
		งบประมาณ	ตามสัญญา	เหลือจ่าย			ลงนาม	สิ้นสุดสัญญา		
๑	โครงการกำจัดจอกแหนระบบประปา ม. ๔	๖,๙๐๐.๐๐	๖,๙๐๐.๐๐	-	นายณัฐพล มะโนชัย	๑๕/๒๕๖๔	๒๒ ก.พ. ๖๔	๒๔ มี.ค. ๖๔	เบิกจ่ายแล้ว	
	รวม	๖,๙๐๐.๐๐	๖,๙๐๐.๐๐	-						

๗. โครงการตามประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานงบกลาง สำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน จำนวน ๑ โครงการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	วงเงิน			ผู้รับจ้าง	วันที่สัญญาจ้าง	วันที่		ขั้นตอน	หมายเหตุ
		งบประมาณ	ตามสัญญา	เหลือจ่าย			ลงนาม	สิ้นสุดสัญญา		
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม. ๑ ม.๓	๑๖,๙๐๐.๐๐	๑๖,๙๐๐.๐๐	-	ว.วิสต์	๑๗/๒๕๖๔	๑๙ มี.ค. ๖๔	๑๘ เม.ย. ๖๔	บริหารสัญญา	

	รวม	๑๖,๙๐๐.๐๐	๑๖,๙๐๐.๐๐	-						

* ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เดือนเมษายน ๒๕๖๔

เทพารักษ์ อัจฉรธรรม
(นายเทพารักษ์ อัจฉรธรรม)
เจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้รายงาน